

平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

| | | | | | |
|-------|-------------------------|---|------------------|--------------------|------------------|
| 入札番号 | 107 | | | 平成 29 年 2 月 20 日現在 | |
| 契約番号 | 35 | | | | |
| 工 事 名 | 平成28年度道路改良工事(市道K3303号他) | | | | |
| 工事箇所 | さくら市下河戸地内 | | 工事種別 | 土木一式 | |
| 契約情報 | | 当初 | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
| | 契約日 | 平成28年10月11日 | 平成29年2月20日 | | |
| | 金額 | 17,409,600 | 18,651,600 | | |
| | 変更理由及び変更内容 | ○市道K2021号の損失補償の対象であった隣接地立木について、補償(伐採)後の根株の処分量を6.6tとして実施していたが、抜根したところ17.6t確認された。このことから、木くず運搬量及び処分量をV=6.6からV=17.6tに増工いたしたい。 | | | |
| | 業者名 | 株式会社神和建设 | | 住所 | 栃木県さくら市氏家3450-94 |
| 工事概要 | 土工:1.0[式] | 集水柵:5[基] | 工 期 情 報 | 着手日 | 平成28年10月18日 |
| | 小型重力式擁壁工:53.5[m] | 路盤工:156[m2] | | | 平成28年10月18日 |
| | コンクリートブロック積工:95[m2] | 表層工:118[m2] | | | ~ |
| | 側溝工:102.9[m] | 区画線工:250[m] | | | 平成29年3月1日 |
| | ボックスカルバート工:1.0[式] | 防護柵工:[59.6m] | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |